

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ЧИРКЕЙ-МАХАЧКАЛА-КАСПИЙСК, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН»

Заказчик - ГАУ РД "Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан", подрядчик - ООО "Современные системы реновации"

№	Наименование этапа	Предельная стоимость, млн руб.	Готовность проектно- сметной документации, %	Планируемый период проведения государственной экспертизы		Реквизиты заключения ГГЭ	Реквизиты разрешения на строительство	Планируемый период проведения строительно-монтажных работ		Подтверждено актами выполненных работ	из них		Поставлено трубы		Уложено трубы	
				начало	завершение			начало*	завершение		ПИР	СМР	план, пм	факт, пм	план, пм	факт, пм
1	Строительство водозабора	2 038,34	90	31.05.2024	31.07.2024	нет	нет	20.08.2024	31.09.2025	0	0	0	0	x	0	x
										0			x	x	x	x
2	Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) - до насосной станции IV подъема (вкл.)	3 614,01	90	31.05.2024	31.07.2024	нет	нет	20.08.2024	31.06.2025	0	0	0	50 288,12	39 201,40	50 288,12	-
										0			100%	77,95%	100%	0,00%
3	Строительство магистрального водовода от насосной станции IV подъема (искл.) - до села Агачаул (вкл.)	1 923,98	100	10.08.2023	22.02.2024	Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза" от 22.02.2024 № 05-1-1- 3-007405-2024.	Разрешение на строительство от 19.04.2024, выданное Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РД.	19.04.2024	23.04.2025	23,36	23,36	0	7 491,50	1 286,40	7 491,50	-
										1,21%			100%		100%	0,00%
4	Строительство магистрального водовода от села Агачаул (искл.) - до села Новый Хушет (вкл.)	1 589,20	100	25.10.2023	05.03.2024	Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза" от 05.03.2024 № 05-1-1- 3-009395-2024.	Разрешение на строительство от 27.03.2024, выданное Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РД.	29.03.2024	23.03.2025	340,114	26,61	313,504	10 948,78	10 298,40	10 948,78	5 600,00
										21,40%			100%	94,06%	100%	51,15%
5	Строительство магистрального водовода от села Новый Хушет (искл.) - до резервуаров чистой воды в городе Каспийск, вблизи озера Рыбье (вкл.)	1 084,74	100	01.09.2023	04.12.2023	Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза" от 04.12.2023 № 05-1-3- 074005-2023.	Разрешение на строительство от 20.12.2023, выданное Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РД.	20.12.2023	25.12.2024	344,52	28,75	315,773	9 250,00	9 337,60	9 250,00	5 600,00
										31,76%			100%	100,95%	100%	60,54%
6	Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода	274,26	33	06.09.2024	06.11.2024	нет	не требуется	26.11.2024	28.10.2025	0	0	0	0	x	0	x
										0			x	x	x	x
	Итого	10 524,53	85,5	10.08.2023	06.11.2024	x	x	20.12.2023	28.10.2025	707,996	81,719	629,277	77 982,40	60 126,53	77 982,40	11 201,12
										6,73%			100%	77,10%	100%	14,36%