

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА"

№	Наименование мероприятия	ТЭП	Заказчик	Подрядчик	Срок реализации	Стоимость реализации	в т.ч. лимит на 2024 год		Прогноз кассовых выплат по месяцам (федеральный бюджет) тыс.руб.				Кассовое освоение на апрель (федеральный бюджет) тыс. руб.			Кассовое освоение всего			Техническая готовность, %	Ход реализации
							всего	в т.ч. ФБ	февраль	март	апрель	май	план, тыс. руб.	факт, тыс. руб.	%	план, тыс. руб.	факт, тыс. руб.	%		
2	Строительство водовода "Кайтаг - Дербент" в г. Дербенте Республики Дагестан	протяженность 30 147 м, мощность - 25 тыс.куб. м в сутки	городской округ "город Дербент"	ООО «Южгазстрой» (контракт от 20.04.2022)	2022-2025	2 158 568,00	396 100,00	376 295,00	41 725,15	43 307,24	34 630,77	34 630,77	119 663,16	119 663,16	100,00	119 663,16	119 663,16	100,00	48,18	Фактически проложено 13,1 км из 30,147 км трубы (43,4 %). Проложено и сдано заказчику 10,15 км трубы (33,7 %). В настоящее время ведутся работы по пересечению автодороги Р-217 «Кавказ» методом продавливания. По второму этапу смонтировано и уложено 1946м труб ПЭ100 RC SDR 13,6 710*52,2мм. В настоящее время работы по строительству водовода (2 этап) ведутся в с.Чинар.
3	Реконструкция внутригородских сетей канализации г. Хасавюрт	Хозяйственно-бытовая канализация: протяженность - 2 280,0 км; количество колодцев – 74 шт.; восстановление асфальтового покрытия дорог в местах прокладки канализации 14 820,0 кв. м; Ливневая канализация протяженность – 10 880 м; количество колодцев – 376 шт.; восстановление асфальтового покрытия дорог в местах прокладки канализации – 73 095 кв. м.	ГАУ РД "Дирекция по реализации инфраструктурных программ"	ООО "Металлоконструкция" (контракт от 08.06.2022)	2022-2024	590 490,64	124 720,53	118 484,50	9 500,00	14 250,00	14 250,00	0,00	23 750,00	23 750,00	100,00	23 750,00	23 750,00	100,00	81,00	В рамках работ по устройству хозяйственно-бытовой канализации: - фактически проложено 2,28 км из 2,28 км трубы (100 %). - произведен монтаж колодцев хозяйственно бытовой канализации 74 шт. из 74 шт. (100%). - восстановлено асфальтовое покрытие дорог в местах прокладки хозяйственно-бытовой канализации 9,4 м2 из 14,280 м2 (65,8%). В рамках работ по устройству ливневой канализации: - фактически проложено 9,66 км из 10,88 км трубы (88,7 %). - произведен монтаж колодцев ливневой канализации 309 шт. из 376 шт. (82,1 %). - восстановлено асфальтовое покрытие дорог 49,3 км из 73,095 км (67 %). В настоящее время работы ведутся по устройству дождеприемных колодцев ливневой канализации и восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части.
4	Реконструкция (модернизация) систем водоотведения г.Дагестанские огни Республики Дагестан	протяженность – 91 822 м (производительность – до 7,5 тыс. куб м в сутки); самотечная сеть - 91256,0 м напорная сеть - 566,0 м пропускная способность – 99,47 л/с.	ГАУ РД "Дирекция по реализации инфраструктурных программ"	ООО "Профстройог" (контракт от 29.08.2023)	2023-2025	795 919,26	263 810,74	250 620,20	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	25,36	фактически проложено 35 км из 91,82 км трубы (38,1 %). произведен монтаж колодцев хозяйственно бытовой канализации 280 шт. из 2194 шт. (12,7 %). 5 декабря 2023 года заказчиком объекта ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ Республики Дагестан» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с нарушением сроков выполнения работ (информация о прекращении контракта размещена в ЕИС 25 декабря 2023 года). Указанное решение суда Подрядчиком оспорено в судебном порядке. Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 26 января 2024 года решение Заказчика об одностороннем расторжении контракта признано недействительными. Согласившись с решением суда Заказчик принимает меры по восстановлению контрактных обязательств, в том числе путем изменения статуса контракта в реестре контрактов ЕИС.
4	Строительство очистных сооружений канализации в г.Дагестанские огни	мощность - 12 тыс.куб. м в сутки	ГАУ РД "Дирекция по реализации инфраструктурных программ"		2024-2026	1 417 282,63	211 177,26	200 618,40	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	По результатам проведения конкурса в электронной форме определен подрядчик ООО СМК "Жилье", заключение контракта планируется до 27 мая 2024 года.
Итого:		x	x	x	x	4 962 260,53	995 808,53	946 018,10	51 225,15	57 557,24	x	x	143 413,16	143 413,16	x	143 413,16	143 413,16	100,00	x	x