

по состоянию на 22.05.2024

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАХАЧКАЛИНСКО-КАСПИЙСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ**

| №                                                                                                                             | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                    | Период реализации | Источник финансирования | Объем финансирования | в том числе          |          |           |          |                                                       |          |          |          | Кассовое исполнение |          | Подрядчик (ПИР+СМР)                                             | Плановые сроки реализации |                         |        |            | Принятие региональных НПА                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |                      | федеральные средства |          |           |          | средства республиканского бюджета Республики Дагестан |          |          |          |                     |          |                                                                 | ПИР                       |                         | СМР    |            |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |                      | всего                | 2023 год | 2024 год  | 2025 год | всего                                                 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год            | 2024 год |                                                                 | вход в ГЭ                 | выход из ГЭ             | начало | завершение |                                                                                                                                                                                                                        |
| Объекты, по которым заказчиком работ является ГАУ РД "Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан" |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |                      |                      |          |           |          |                                                       |          |          |          |                     |          |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                             | Проектирование и реконструкция с увеличением общей производительности ГКНС-6 до 240 тыс. куб. м в сутки                                                                                                     | 2023-2024         | МКИ                     | 600,00               | 475,00               | 15,83    | 317,33    | 141,84   | 125,00                                                | 4,17     | 120,83   | 0,00     | 20,00               | 0,00     | ООО «Современные системы реновации» (госконтракт от 19.12.2023) | сен.24                    | ноя.24                  | ноя.24 | ноя.25     | Принято ПП РД от 05.05.2023 № 180 об утверждении региональной программы МКИ.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |                      |                      |          |           |          |                                                       |          |          | 100%     | 0,00%               |          |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                                                                                                                             | Проектирование и реконструкция КНС г. Каспийск с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки                                                                                                   |                   |                         | 250,00               | 197,92               | 9,90     | 54,42     | 133,60   | 52,08                                                 | 2,60     | 49,48    | 0,00     | 12,50               | 0,00     | АО «Ленгидропроект» (госконтракт от 21.12.2023)                 | ноя.24                    | дек.24                  | янв.25 | дек.25     |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |                      |                      |          |           |          |                                                       |          |          | 100%     | 0,00%               |          |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                                                                                             | Проектирование и реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции г. Каспийск до канализационных очистных сооружений                                                                  |                   |                         | 250,00               | 197,92               | 9,90     | 83,47     | 104,55   | 52,08                                                 | 2,60     | 49,48    | 0,00     | 12,50               | 0,00     | АО «Ленгидропроект» (госконтракт от 21.12.2023)                 | ноя.24                    | дек.24                  | янв.25 | дек.25     |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |                      |                      |          |           |          |                                                       |          |          | 100%     | 0,00%               |          |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                             | Проектирование и строительство глубоководного выпуска от канализационных очистных сооружений                                                                                                                |                   |                         | 1876,75              | 1485,76              | 508,18   | 162,74    | 814,85   | 390,99                                                | 133,73   | 257,26   | 0,00     | 555,36              | 0,00     | ООО «Современные системы реновации» (госконтракт от 19.12.2023) | ГЭЭ июн.24, ГГЭ авг.24    | ГЭЭ авг.24, ГГЭ сент.24 | окт.24 | окт.25     |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |                      |                      |          |           |          |                                                       | 87%      | 0,00%    |          |                     |          |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |
| Итого по МКИ                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         | 2 976,75             | 2 356,60             | 543,80   | 617,96    | 1194,84  | 620,16                                                | 143,11   | 477,05   | 0,00     | 600,36              | 0,00     | х                                                               | х                         | х                       | х      | х          |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         | 100%                 | 79%                  | 23%      | 26%       | 51%      | 21%                                                   | 23%      | 77%      | 0%       | 87,40%              |          |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                                                                                                             | Проектирование и строительство напорной нитки D1400 мм от ГКНС-6 г. Махачкалы до очистных сооружений канализации в г. Каспийск                                                                              | 2023-2025         | ИБК                     | 3 600,00             | 3 600,00             | 500,00   | 920,33    | 2 179,67 | 0,00                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 500,00              | 0,00     | ООО «Современные системы реновации» (госконтракт от 22.12.2023) | сен.24                    | ноя.24                  | ноя.24 | дек.25     | Принято ПП РД от 29.03.2024 № 77 о внесении изменений в детализированный перечень (ПП РД от 27.12.2021 № 354).                                                                                                         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         | 100%                 | 100%                 | 14%      | 26%       | 61%      | 0%                                                    | 0%       | 0%       | 0%       | 100,00%             | 0,00%    |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |
| 6                                                                                                                             | Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений Махачкалинской агломерации мощностью 150 тысяч кубических метров в сутки (I очередь)                                                     | 2023-2024         | СКК                     | 12 460,00            | 12 460,00            | 870,00   | 11 590,00 | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 870,00              | 0,00     | АО «Мостоотряд-99» (госконтракт от 19.12.2023)                  | ГЭЭ июн.25, ГГЭ авг.25    | ГЭЭ июл.25, ГГЭ сент.25 | окт.25 | дек.27     | Принято РП РД от 20.09.2023 № 467-р об утверждении детализированного перечня мероприятий.                                                                                                                              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         | 100%                 | 100%                 | 7%       | 93%       | 0%       | 0%                                                    | 0%       | 0%       | 0%       | 100,00%             | 0,00%    |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |
| Объект, по которому заказчиком работ является АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»  |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |                      |                      |          |           |          |                                                       |          |          |          |                     |          |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |
| 7                                                                                                                             | Проектирование и строительство внутригородских канализационных коллекторов г. Махачкалы общей протяженностью 47,3 км диаметром от 400 до 1000 мм суммарной пропускной способностью 65,3 тыс. куб. м в сутки | 2023-2025         | ФНБ                     | 2 829,06             | 2 263,25             | 107,35   | 2 155,91  | 0,00     | 565,81                                                | 16,97    | 548,84   | 0,00     | 89,40               | 0,00     | ООО «Современные системы реновации» (госконтракт от 15.02.2024) | июл.24                    | сен.24                  | ноя.24 | дек.25     | Принято РП РД от 19.08.2022 № 371-р об утверждении плана мероприятий по строительству объекта.<br><br>Принято РП РД от 06.12.2024 № 62-р о внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета РД. |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         | 100%                 | 80%                  | 5%       | 95%       | 0%       | 20%                                                   | 3%       | 97%      | 0%       | 71,91%              | 0,00%    |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |
| Общая стоимость реализации мероприятий                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         | 21 865,82            | 20 679,85            | 2 021,15 | 15 284,19 | 3 374,51 | 1 185,97                                              | 160,08   | 1 025,89 | 0,00     |                     |          |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                   |                         | 100%                 | 95%                  | 9%       | 70%       | 16%      | 5%                                                    | 13%      | 87%      | 0%       |                     |          |                                                                 |                           |                         |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |