

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**  
**о ходе реализации в Республике Дагестан мероприятий в рамках**  
**государственной программы Российской Федерации**  
**«Развитие Северо-Кавказского федерального округа»**  
**в 2024 году**

В рамках федеральной государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в Республике Дагестан реализуются 4 мероприятия с общим объемом финансирования 4 962,26 млн руб. (в том числе средства федерального бюджета – 4 714,15 млн руб.):

1. «Реконструкция внутригородских сетей канализации г. Хасавюрт»;
2. «Строительство водовода «Кайтаг-Дербент» в г. Дербенте Республики Дагестан»;
3. «Реконструкция (модернизация) систем водоотведения г. Дагестанские Огни, Республика Дагестан»;
4. «Строительство очистных сооружений канализации в г. Дагестанские Огни».

**По объекту «Строительство водовода «Кайтаг-Дербент» в г. Дербенте Республики Дагестан».**

*Основные параметры объекта:*

Срок реализации – 2022-2025 годы.

Общий объем финансирования – 2 158,568 млн руб., в том числе в:

2022 году – 384,45 млн руб.;

2023 году – 569,34 млн руб.;

**2024 году – 396,10 млн руб.** (в т.ч. ФБ – 376,30 млн руб., РБ – 19,80 млн руб.);

2025 году – 808,647 млн рублей.

Профинансировано в 2024 году – 125,96 млн рублей (31,8 %).

Кассовое освоение средств в 2024 году – 125,96 млн рублей (100 %).

Уровень технической готовности объекта – 48,1 %.

Государственный контракт от 20 апреля 2022 года № ОК-22/005.

Количество конечных потребителей – 70 тыс. человек.

*Статус реализации:*

Фактически проложено 13,1 км из 30,147 км трубы (43,4 %). Проложено и сдано заказчику 10,15 км трубы (33,7 %). В настоящее время ведутся работы по пересечению автодороги Р-217 «Кавказ» методом продавливания. По второму этапу смонтировано и уложено 1946м труб ПЭ100 RC SDR 13,6 710\*52,2мм. В настоящее время работы по строительству водовода (2 этап) ведутся в с. Чинар.

**По объекту «Реконструкция внутригородских сетей канализации г. Хасавюрт».**

*Основные параметры объекта:*

Срок реализации – 2022-2024 годы.

Общий объем финансирования – 590,490 млн руб., в том числе в:

2022 году – 222,12 млн руб.;

2023 году – 243,64 млн руб.;

**2024 году – 124,72 млн рублей.** (в т.ч. ФБ – 118,48 млн руб., РБ – 6,23 млн руб.).

Профинансировано в 2024 году – 25,00 млн рублей (20 %);

Кассовое освоение средств в 2024 году – 25,00 млн рублей (100 %).

Уровень технической готовности объекта – 80,84 %

Государственный контракт от 8 июня 2022 года № 4-РСКХ-/2022.

Количество конечных потребителей – 150 тыс. человек.

*Статус реализации:*

В рамках работ по устройству хозяйственно-бытовой канализации:

– фактически проложено 2,28 км из 2,28 км трубы (100 %).

– произведен монтаж колодцев хозяйственно бытовой канализации 74 шт. из 74 шт. (100%).

– восстановлено асфальтовое покрытие дорог в местах прокладки хозяйственно-бытовой канализации 9,4 м2 из 14,280 м2 (65,8%).

В рамках работ по устройству ливневой канализации:

– фактически проложено 9,66 км из 10,88 км трубы (88,7 %).

– произведен монтаж колодцев ливневой канализации 309 шт. из 376 шт. (82,1 %).

– восстановлено асфальтовое покрытие дорог 49,3 км из 73,095 км (67 %).

В настоящее время работы ведутся по устройству дождеприемных колодцев ливневой канализации и восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части.

**По объекту «Реконструкция (модернизация) систем водоотведения г. Дагестанские Огни, Республика Дагестан».**

*Основные параметры объекта:*

Срок реализации – 2023-2025 годы.

Общий объем финансирования – 795,919 млн руб., в том числе в:

2023 году – 184,17 млн руб.;

**2024 году – 263,810 млн руб.** (в т.ч. ФБ – 250,620 млн руб., РБ – 13,19 млн руб.);

2025 году – 347,931 млн рублей.

Профинансировано в 2024 году – 0 млн рублей (0 %).

Кассовое освоение средств в 2024 году – 0 рублей (0 %).

Уровень технической готовности объекта – 25,36 %

Государственный контракт от 29 августа 2023 года № 0103200008423002180.

Количество конечных потребителей – 30 тыс. человек.

*Статус реализации:*

В рамках работ по устройству хозяйственно-бытовой канализации:

– фактически проложено 35 км из 91,82 км трубы (38,1 %).

– произведен монтаж колодцев хозяйственно бытовой канализации 280 шт. из 2194 шт. (12,7 %).

5 декабря 2023 года заказчиком объекта ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ Республики Дагестан» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с нарушением сроков

выполнения работ (информация о прекращении контракта размещена в ЕИС 25 декабря 2023 года).

Указанное решение суда Подрядчиком оспорено в судебном порядке. Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 26 января 2024 года решение Заказчика об одностороннем расторжении контракта признано недействительными.

Согласившись с решением суда Заказчик принимает меры по восстановлению контрактных обязательств, в том числе путем изменения статуса контракта в реестре контрактов ЕИС.

Рассмотрение ходатайства ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ Республики Дагестан» об отказе от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 26 января 2024 года по иску ООО «Профстройюг» о признании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 29 августа 2023 года № 0103200008423002180 – недействительным перенесено на 28 мая 2024 года.

В случае удовлетворения данного ходатайства судом, решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 26 января 2024 вступит в законную силу.

**По объекту «Строительство очистных сооружений канализации в г. Дагестанские огни».**

*Основные параметры объекта:*

Срок реализации – 2024-2026 годы.

Общий объем финансирования – 1 417,282 млн руб., в том числе в:

**2024 году – 211,177 млн руб.** (в т.ч. ФБ – 200,70 млн руб., РБ – 10,55 млн руб.);

2025 году – 291,734 млн руб.;

2026 году – 914,371 млн рублей.

Профинансировано в 2024 году – 0 млн рублей (0 %).

Кассовое освоение средств в 2024 году – 0 рублей (0 %).

Государственный контракт не заключен.

Количество конечных потребителей – 30 тыс. человек.

*Статус реализации:* По результатам проведения конкурса в электронной форме определен подрядчик ООО СМК "Жильё", заключение контракта планируется до 27 мая 2024 года.

---